

BRUHATH BENGALURU MAHANAGARA PALIKE

Proposal For Granting of Extension of Time

1	Name of Work	Providing Sinking of Borewells and pipeline other works in ward no 15 T Dasarahalli
2	Estimate Cost	
3	Amount of Contract	Rs: 40.00 Lakhs
4	Name of Contractor	Rs: 40.00 Lakhs
5	Agreement No & Date under which work order has been issued	Manjula K
6	Time limit originally fixed for complete of work	557/2019-20 Date:17.02.2020
7	Time now applied for	17.02.2020 to 16.05.2020, Total 90 Days
8	Date of recommending time limit applied for	16.05.2020 to 19.02.2021, Total 279 Days
9	Balance work remaining to be done	16.05.2020 to 19.02.2021, Total 279 Days
10	Probable time required for completion of time remaining work	Nil
11	Cost of work charged establishment on work after the expiry on original period	Nil
12	Whether notice as per clause of the contract has been issued	Nil
13	Reasons for extension of time	ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಂಚರ್ ಕಡಾರಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕ:17.02.2020 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದಿನಾಂಕ:16.05.2020 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 19.02.2021 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:16.05.2020 ರಿಂದ 19.02.2021 ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 279 ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದು, 279 ದಿನಗಳಿಗೆ ದಿನ ಬಂದಕ್ಕೆ ರೂ.10/-ನಂತೆ ದಂಡ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಿ ಬಿಳಾರಿಸ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
14	Remarks by the Executive Engineer	Time taken by the contractor with a fine of Rs. 10/- per day period of 279 days.
15	Daily fine proposed	

Assistant Engineer
Ward 15

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕರ
T Dasarahalli sub-Division.
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.
ಬೆಂಗಳೂರು-73
ಬೆಂಗಳೂರು 560073

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bengaluru-73.

Chief Engineer
Dasarahalli Zone
B.B.M.P